

罗定市财政项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	罗定市附城及双东出入口景观工程		
项目主管部门（公章）	罗定市交通运输局		
项目实施单位（公章）	罗定市地方公路管理站		
项目实施单位 负责人（签章）	覃鉴坤	办公电话	0766- 3722077
填报人 （签章）	梁梓倩	办公电话	0766- 3735077
		移动电话	13435966634
项目实施单位地址	广东省罗定市罗城街泮江路63号		
填报日期	2022年 6 月 15 日		

罗定市财政局 制

项目信息表

项目实施单位（公章）：罗定市地方公路管理站

基本信息	项目名称	罗定市附城及双东出入口景观工程				资金安排年度	2021年度		资金文号	罗财预（2021）3号				
	资金归口科室	工贸发展股				项目存续状况	本年度新增项目							
	资金使用类别	建设类（含修缮）												
资金信息	资金到位及支付情况	资金层级	本次评价资金情况（万元）											
			上年度结转结余金额	本年度预算安排金额	本年度实际到位金额			实际支出金额		财政收回	结余结转金额			
		实际到位金额			到位率（%）	实际到位时间	支出金额	支出率（%）						
		合计	0.00	1300.00	706.00	54.31%	—	706.00	100.00%	0.00	0.00			
		中央财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00			
		省财政资金	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00			
		云浮市财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00			
		罗定市财政资金（必填）	0.00	1300.00	706.00	54.31%	2021年1月380万元；2021年2月226万元；2021年6月50万元；2021年7月50万元	706.00	100.00%	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00				
	预算支出及财务核算规范性	是否调整预算支出内容			否	调整预算支出内容	无			自查是否有违规金额		否		
										如是，违规金额（元）		0.00		
										违规情况说明		无		
是否超范围及标准支出		否	如是，涉及金额	0.00	是否进行过财政监督检查或审计	否	如是，请提供监督检查或审计报告	无	是否专账核算	是	核算凭证是否规范有效	是		
事项信息	实施程序	组织实施情况统计	内容	是否执行	实际执行数			内容	是否执行	实际执行数			未执行原因	
			政府采购	是	1			招投标	是	4			无	
			法人负责制	是	1			监理	是	1				
			合同管理制	是	4			其他	是	0				
			总执行次数（次）		11									
		调整情况	有调整的项目数		0	按要求应办理报批手续的项目数		0	实际批复调整的项目数		0			
			调整内容（包括调整预算）		无									
			调整原因及批复文件		无									
			未办理批复的项目及原因		无									
		验收情况	是否按规定进行验收	是	如不办理验收，简要说明原因：									
			验收时间	2021/1/21	验收单位	罗定市建筑工程质量监督站，罗定市住房和城乡建设局	办理验收手续项目数（个）	1	验收程序	工程竣工验收申请-质量验收记录-建设工程竣工验收报告-竣工验收备案表				
		项目已完成但未办理验收手续的简要情况说明：		无										
管理情况	部门监管	计划自查次数（次）	1	实际自查次数（次）	0	完成自查率（%）	0.00%	监管方式	无					

绩效自评表

项目实施单位（公章）：罗定市地方公路管理站



项目 计划 内容	项目名称	罗定市附城及双东出入口景观工程									
	项目时间安排	开始时间	计划：	2020年10月	实际：	2020年9月	完成时间	计划：	2021年1月	实际：	2021年1月
	计划实施 内容	序号	起止时间	实施内容				实际完成情况			
		1	2019年8月-2019年9月	开展出入口景观工程可行性研究报告的编制工作				已完成			
		2	2019年10月-2019年11月	公开招标景观工程勘察设计施工单位招工作，签订合同				已完成			
		3	2019年12月-2020年1月	公开招标景观工程施工单位、设计单位工作，签订合同				已完成			
		4	2020年5月-2020年6月	公开招标景观工程项目监理服务单位工作，签订合同				已完成			
		5	2020年8月-2020年9月	景观工程项目正式进场施工				已完成			
		6	2020年9月-2020年12月	完成主体工程建设				已完成			
		7	2021年1月-2021年4月	景观工程竣工验收工作				已完成			
绩效目标完 成情况	序号	绩效指标名称		绩效目标值		实际完成值		计量单位		未按计划/超额完成原因	
	1	数量指标-主体工程完成率		100%		100%		%			
	2	质量指标-计划执行率		100%		100%		%			
	3	质量指标-项目竣工验收合格率		100%		100%		%			
	4	时效指标-项目按期完成率		100%		100%		%			
	5	生态效益-节能减排		100%		100%		%			
项目可持续 性	1. 机构可持续：		是								
	2. 机制可持续：		是								
	3. 政策或制度可持续：		是								
	4. 环境可持续：		是								
	5. 有无出现质量问题：		否								
	6. 有无发生安全事故：		否								

项目实施单位: 罗定市地方公路管理站				罗定市项目支出绩效自评表							
项目基本信息				项目内容: 罗定市陆塘及双东出入口景观工程				项目评价			
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	自评分	第三方评分	第三方复核	扣分事项
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性		3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分,每一项不满足,则扣除相应权重分。	3			
		立项程序规范性	-	3	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③事前经过必要的可行性研究,专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策等。 若①②③不全得权重100%;如不符合①得0分;缺②扣权重1/3;缺③扣权重1/3。	3			
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	-	3	项目所设定的绩效目标是是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	①项目有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分,每一项不满足,则扣除相应权重分。	3			
		绩效指标明确性	-	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②指标值清晰、可衡量; ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分,每一项不满足,则扣除相应权重分。	2			
	资金投入 (8分)	预算编制科学性	-	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分,每一项不满足,则扣除相应权重分。	4			
		资金分配合理性	-	4	考察项目资金分配是否有测算依据,预算安排内容与专项资金设立目的及年度工作重点是否一致,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性。	合理	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分; ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断,分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。	4			
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率	-	2	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核2020年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。	100%	资金到位率达100%得相应权重的100%,每下降1%扣5%权重,扣完相应权重为止。	1.2			
		预算执行率	-	8	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出金额/实际到位资金)*100%。	100%	预算执行率达100%,则得满分,每降低1%扣5%权重分,扣完为止。	8			
		资金使用合规性	-	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规,得满分;存在①或②或③或④不满足时属于严重违规事项,本项指标不得分;在①②③④同时符合,②不符合时,本项指标得75%权重分。	2			
		管理制度健全性	-	4	项目实施单位的管理制度是否健全,是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度是否合法、合规、完整,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	①制定或具有相应的财务管理制度; ②制定或具有相应的业务管理制度; ③财务管理制度合法、合规、完整; ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分,每一项不满足,则扣除相应权重分。(需根据实际情况细化制度和修改权重比)	4			
	组织实施 (8分)	制度执行有效性	-	4	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重分,每一项不满足,则扣除相应权重分。(需根据实际情况细化制度和修改权重比)	4			
产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	-	5	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)*100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	100%	实际完成率100%,则得满分,每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。	5			
		数量变动率	-	5	考察2021年项目实际增减变动完成情况。项目数量变动率=(2021年实际数量-2020年实际数量)/2020年实际数量*100%。	a%	项目数量变动率超过a%,则得满分,每低于a%,扣除5%权重分,扣完为止。(a根据计划标准、历史标准、横向标准、行业标准、政府考核等取得。)	5			
	产出质量 (5分)	质量达标率	-	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)*100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	100%	质量达标率达100%,则得满分,每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。	5			
		产出时效 (5分)	完成及时率	-	5	各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。项目完成及时率=及时完成的产出数/实际产出数*100%	100%	完成及时率达100%,则得满分,每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。	5		
	产出成本 (5分)	成本节约率	-	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	0%-15%	成本节约率大于0%且低于15%,则得满分,每高于(15%)或低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。	5			
效益 (35分)	项目效益 (25分)	经济效益	-	-	-	-	经济效益、社会效益、生态效益指标应根据项目实际情况有选择地设置和细化四级指标和权重,应为定量指标。效益指标应根据部门三定方案工作职能、行业“十四五”规划工作目标、年度工作目标、政府重点工作任务、政府综合考核任务、项目绩效目标等确定。	25			
		社会效益	-	-	-	-					
		生态效益	-	-	-	-					
	可持续发展 (2分)	政策可持续性	-	1	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	-	项目政策能够使项目后续运行及成效发挥得到可持续发展得满分,未得到可持续发展则可根据专家判断可得75%、50%、25%、0的权重分。	1			
		项目发展机制可持续性	-	1	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	-	项目运转形成了可持续发展的机制则得满分,未形成则可根据专家判断可得75%、50%、25%、0的权重分。	1			
	满意度 (8分)	服务对象满意度	-	8	考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	b%	服务对象满意度达b%,则得满分,每降低1%,扣除5%权重分。(b根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定,通常不低于80%,若低于则需作出说明;若项目存在潜在受益服务对象,应同时对其进行满意度打分。)	8			
合计				100	-	-	-	98.2	0	-	
					评分等级			优	未评分	-	

佐证材料清单

项目实施单位
(公章)
项目名称: 罗定市附城及双东出入口景观工程



材料编号	佐证材料名称	是否提供	备注
1	市府常委会议纪要	是	
2	市府对实施业主批复	是	
3	罗定市发展和改革局立项批复	是	
4	罗定市自然资源局规划意见	是	
5	罗定市财政局资金证明	是	
6	罗定市附城及双东出入口景观工程工程可行性研究报告9.22	是	
7	罗定市附城及双东出入口景观工程项目概况	是	
8	罗定市附城及双东出入口景观工程施工合同	是	
9	罗定市附城及双东出入口景观工程费用支取情况明细表	是	
10	罗定市附城及双东出入口景观工程工程支付发票、财政直接支付凭证	是	
11	罗定市附城及双东出入口景观工程规划许可证	是	
12	罗定市附城及双东出入口景观工程设计、监理、勘察、施工中标通知书	是	
13	罗定市附城及双东出入口景观工程概算投资表	是	
14	罗定市附城及双东出入口景观工程概算批复	是	
15	罗定市附城及双东出入口景观工程监理合同	是	
16	罗定市附城及双东出入口景观工程竣工验收资料	是	

横向基本信息过录表

项目名称	项目主管部门	项目实施单位	填报人	办公电话	项目类型	本年度预算安排金额（本级-万元）	实际到位金额（本级-万元）	到位率（本级-％）	支出金额（本级-万元）	支出率（本级-％）	自评分	自评等级	表完整性检查
罗定市附城及双东出入口景观工程	罗定市交通运输局	定市地方公路管理	梁梓倩	3735077	股类（含修路	1300	706	54.31%	706	100.00%	98.2	优	基本完整

注：本表格用于快速核对信息及提取数据，所有数值均自动生成。如发现内容空白/错误，请返回各报表对应单元格位置补充/修改。**本表格请勿删除。**

表完整性检查明细	
FM-封面	基本完整
XY-项目信息表	基本完整
ZP-绩效自评表	基本完整
PF-评分表	基本完整
ZZ-佐证材料清单	基本完整

纵向基本信息过录表

项目名称	罗定市附城及双东出入口景观工程
项目主管部门	罗定市交通运输局
项目实施单位	罗定市地方公路管理站
填报人	梁梓倩
办公电话	3735077
项目类型	建设类（含修缮）
本年度预算安排金额（本级-万元）	1300
实际到位金额（本级-万元）	706
到位率（本级-%）	54.31%
支出金额（本级-万元）	706
支出率（本级-%）	100.00%
自评分	98.2
自评等级	优
表完整性检查	基本完整

注：本表格用于快速核对信息及提取数据，所有数值均自动生成。如发现内容空白/错误，请返回各报表对应单元格位置补充/修改。本表格请勿删除。

表完整性检查明细	
FM-封面	基本完整
XX-项目信息表	基本完整
ZP-绩效自评表	基本完整
PF-评分表（需调整）	基本完整
ZZ-佐证材料清单	基本完整

(请选择)

法规税政股

综合股

政府债务管理股

行政政法和教科文股

经济建设股

工业和商务股

农业农村股

资源环境股

社会保障股

资产管理股

预算股