

# 2020 年罗定市债券资金项目绩效 自评报告

债券资金“事权”名称：农村人居环境整治类

债券类别：专项债

任务名称：示范村建设

项目名称：罗定市 2020 年农村人居环境整治项目（连州镇  
连州村示范村建设项目）

填报单位：罗定市连州镇人民政府

填报人姓名：陈剑辉

联系电话：13509991181

填报日期：2021 年 3 月 31 日

## 一、基本情况

(一) 项目名称：罗定市 2020 年农村人居环境整治项目（连州镇连州村示范村建设项目）

(二) 建设单位：罗定市连州镇人民政府

(三) 建设地点：罗定市连州镇连州村

(四) 批复时间：2020 年 9 月 29 日

(五) 批复文件名称：关于罗定市 2020 年农村人居环境整治项目（连州镇连州村示范村建设项目）概算书的批复（罗发改复[2020]136 号）

(六) 投资规模：项目总投资 150 万元，其中债券资金 150 万元。

(七) 主要建设内容：

项目选址在云浮市罗定市连州镇连州村。主要内容为：对原路面进行拓宽、铺沥青，道路两旁种植树木、新增排水渠，新建公园四角亭、停车场，建挡土墙、安装路灯、墙体粉刷等。

表 1 项目概况表

单位：个/人/万元

所在镇 (街)	项目名称	涉及自然村数	人口	总投资	其 中	
					财政投资	专项债
连州镇	罗定市 2020 年农村人居环境整治项目(连州镇连州村示范村建设项目)	1	4572	150	0	150

(九) 建设时间：20 天

## （十）绩效目标

完成临街道路路面整形和铺沥青，改善村民出行条件；道路两旁种植树木，美化村庄环境；沿线道路安装路灯、统一规划停车位，农村人居环境整治效果显著。

表 2 实施内容和投入构成表

单位：万元

项目名称	总投资	道路		车位标线		绿化等其他项目内容	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
罗定市 2020 年农村人居环境整治项目（连州镇连州村示范村建设项目）	150	131.57 9635	87.72%	1.37303	0.92%	17.047 335	11.36%

表 3 主要建设任务表

任务名称	路面整形	沥青混凝土	安装路灯	车位标线
单位	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	套	m <sup>2</sup>
任务量	1860.282	3519.453	230	301.6674
备注：此表参照“项目任务和投资计划明细表”制作，若所承担项目在实际操作中有变动，可根据项目实际情况对表格内容进行调整。				

## 二、项目绩效情况分析

### （一）资金安排使用情况

#### 1. 资金来源情况

项目总投资 150 万元，其中：债券资金 150 万元（专项债券资金）。

#### 2. 资金到位情况

到位资金 150 万元，其中：债券资金 150 万元（专项债券资金），到位率达 100%。项目资金到位情况如下：

表 4 资金到位情况表

单位：万元

到位时间	资金类别	金额	备 注
	专项债	150	
合 计		150	

### 3. 债券资金使用情况

至 2021 年 3 月 31 日止，项目债券资金 150 万元，已使用资金 150 万元。

#### (1) 资金拨付情况

项目债券资金 150 万元，已拨付 150 万元，完成计划的 100%。

#### (2) 资金完成情况

项目债券资金 150 万元，已完成 150 万元，完成计划的 100%，其中用于：①道路改造计划 131.579635 万元，已完成 131.579635 万元，完成计划的 100%；②车位标线计划 1.37303 万元，已完成 1.37303 万元，完成计划的 100%；③道路两旁绿化、路灯亮化等其他项目计划 17.047335 万元，已完成 17.047335 万元，完成计划的 100%。

表 5 财政资金使用情况表

单位：万元

名 称	债券资金投资	其中	
		一般债券	专项债券
到位资金	150	0	150
已完成投资	150	0	150
已拨付	150	0	150

#### 4. 资金管理情况

##### (1) 严格执行涉农资金项目支付制度，强化资金管理

严格执行广东省财政厅关于印发《〈广东省涉农资金统筹整合管理办法(2020 年修订)〉的通知》（粤财农〔2020〕106 号）、广东省涉农资金统筹整合领导小组办公室《关于印发深化涉农资金统筹整合改革实施意见的通知》（粤涉农办〔2019〕18 号）和《罗定市涉农资金统筹整合实施方案（试行）》等资金和项目管理的有关规定进行管理。

##### (2) 落实财务管理“三专”制度

严格执行国家和省制定的有关财务制度，实行专款专用、分帐核算、专人管理，规范财务会计管理，按《罗定市涉农资金统筹整合实施方案（试行）》报账和建账。

#### （二）项目实施情况分析

##### 1. 项目组织管理情况

(1) 项目设计单位：成都有巢工程勘察设计有限公司

(2) 招标代理单位：广州市新誉工程咨询有限公司

罗定市连州镇人民政府于 2020 年 11 月 16 日在广东省政府采购网发布采购需求征求意见公告，并委托广州市新誉工程咨询有限公司为本项目的采购代理机构。

(3) 施工单位：佛山市竣崑建设工程有限公司

发布竞争性磋商采购项目后，有 3 家供应商报名参与磋商，并于 2020 年 12 月 7 日依法完成磋商、评审工作，经审评，确定佛山市竣崑建设工程有限公司为磋商小组推荐的第一中标候选人。

中标单位在收到成交通知书后与采购单位签订施工合同，并于开工之日起 20 日内完成项目建设。

(4) 监理单位：广东至优建设项目咨询有限公司

## 2. 项目完成进度情况

该项目到 2021 年 3 月 31 日止，实施进度为 100%。

项目计划对连州西街道路进行改造，目前，已完成建设路面加宽改造和沥青混凝土铺设，完成计划任务的 100%；项目计划投资 150 万元，完成投资 150 万元，完成计划任务的 100%，其中各项任务计划和完成情况如下：

①计划投资 131.579635 万元完成路面改造，实际完成投资 131.579635 万元完成建设路面加宽和铺沥青，完成计划投资 100%，完成建设任务 100%。

②计划投资 1.37303 万元完成道路两旁车位标线，实际完成投资 1.37303 万元，完成计划投资 100%，完成建设任务

100%。

③计划投资 17.047335 万元完成道路绿化和路灯安装等项目建设，实际完成投资 17.047335 万元，完成计划投资 100%，完成建设任务 100%。

表 6 相关参与单位情况表

项目	业主	设计单位	招标代理	施工单位	监理单位
罗定市 2020 年农村人居环境整治项目（连州镇连州村示范村建设项目）	罗定市连州镇人民政府	成都有巢工程勘察设计院有限公司	广州市新誉工程咨询有限公司	佛山市竣崑建设工程有限公司	广东至优建设项目咨询有限公司

表 7 施工合同价情况表

单位：万元

项目	施工中标价	施工合同价	专项债资金金额	施工合同价占专项债投资比重	结算送审价
罗定市 2020 年农村人居环境整治项目（连州镇连州村示范村建设项目）	143.219579	143.219579	150	95.48%	144.320041

表 8 实际实施进度情况表

项目	合同工期	发出开工令日期	实际开工日期	实际完工日期	验收日期	竣工结算日期
罗定市 2020 年农村人居环境整治项目（连州镇连州村示范村建设项目）	20 天	2020 年 12 月 9 日	2020 年 12 月 9 日	2020 年 12 月 20 日	2020 年 12 月 21 日	2020 年 12 月 21 日

表 9 项目规划设计与实际建设结果对比表

项目 编号	连州镇连州村示范村建设项目		是否已 报批
	计划	实际建设	
	路床整形 186. 282 m²	完成路面整形	是
	铺沥青混凝土 3519. 453 m²	按任务量完成	是
	车位、道路标线 301. 6674 m²	已完成标线	是
	路灯安装	230 套	是
合计			
备注：此表调查数据需项目单位自行抽样调查，项目单位可根据实际情况添加除上述两种建设内容以外的其他建设内容，			

### （三） 项目产出情况

#### 1. 产出数量情况

（1）项目计划完成路面改造和铺沥青，已完成路面加宽和沥青铺设，完成计划任务的 100%；

（2）项目计划统一规划停车位，已完成车位设置和车位标线，完成计划任务的 100%；

（3）项目计划建设道路两旁绿化和路灯亮化等项目，已完成绿化建设和路灯安装，完成计划任务的 100%。

#### 2. 产出质量情况

（1）完成街道清洁整治，环境明显提升率 100%；

（2）道路改造完成率 100%；

（3）公共服务水平明显提升；

（4）绿化美化水平明显提升；

#### 3. 产出时效情况

按计划（批复）规定时间完成项目建设任务情况。2020



年9月29日批复，建设期二十天，2020年12月9日开工建设（开始实施），2020年12月20日建成完工，按时完成建设任务。

#### **（四）项目效果**

##### **1. 经济效益**

(1)道路路面改造，完成后为固定资产投资资产，为群众出行提供便利；

(2)通过村庄清洁大行动，改善村庄环境卫生，临街商铺统一摆放，可带动经济发展。

##### **2. 社会效益**

(1)农村人居环境得到显著提升，人民生活水平明显提高；

(2)道路绿化、路灯亮化，群众安全、便捷出行。

##### **3. 环境效益**

道路两旁完成绿化建设，村庄环境明显改善。

##### **4. 可持续影响**

项目完成后能可持续支撑社会发展，工程长期有效，并不定期维护项目建设成效。

##### **5. 受益对象满意度**

广大村民群众对项目建设效果满意度达95%以上。

#### **四、主要经验及做法、存在的问题和建议**

##### **（一）主要经验及做法**

1、党建推动创建。强化党建引领，创新“党建+13 网格”模式，党群携手共治“六乱”，创建成效十分明显。村庄清洁行动更是发动在家群众积极参与，营造人人参与人居环境整治氛围。

2、完善基础设施。加快补齐村庄基础设施短板，完成道路硬底化、环境美化、路灯亮化等基础设施，提高群众生产生活水平。

## （二）存在问题

- 1、村民参与人居环境整治和维护建设成果积极性不高；
- 2、资金不足，维护成本大。

## （三）建议

- 1、继续做好政策宣传，提高群众参与度；
- 2、加大资金投入，继续做好人居环境整治，加快补齐发展短板。

## 附件：

1. 批复文件
2. 采购招标资料（包括采购招标文件、中标通知书、中标单位合同书）
3. 项目验收报告（已验收的项目需提供）
4. 项目建设前中后对比照片